

MIASIT

Infrastructure Management Centre

E.F. 2021

MANTENIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

CAPITOLO 1189/6 E.F. 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (AREA COI/COMINFRA)

DENOMINAZIONE	ASSEGNAZIONE	IMPEGNATO/PREVENTIVATO	DISPONIBILITA'
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	440.000 € (325K+130K-15K)	430.652,92 €	9.347,08 €

LAVORI CONCLUSI	INIZIO LAVORI E DURATA	TERMINE LAVORI	Note
Area ecologica - basamento C.A.	MAGGIO- 20 gg	GIUGNO	Lav. Terminato
Pal.7 - P. terra - compartimentazione per creazione nr. 3 aule	MAGGIO- 20 gg	GIUGNO	Lav. Terminato
Pal. 8 - Servizi Igienici 2°P	MAGGIO- 30 gg	GIUGNO	Lav. Terminato
LAVORI IN CORSO	INIZIO LAVORI E DURATA	PREVISIONE TERMINE LAVORI	Note
Pal. 5, 6, 7, 8 - impermeabiliz. Tetti e montaggio parapetti di sicurezza	GIUGNO- 75 gg	SETTEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> INIZIO LAV. 22/6 Sospensione dal 19/7 al 22/7 per festività libica; Sospensione dal 09/07 al 09/08 per attività di accertamento sanitario all'interno della base e lockdown disposto dall'autorità libica
-Pal. 6 Facciate esterne; -Basamento Camp site Lato mensa; -Pal. 8 Ripristino dorsale Elt.	LUGLIO -75 gg	OTTOBRE	<ul style="list-style-type: none"> INIZIO LAV. 05/07 Sospensione dal 19/7 al 22/7 per festività libica; Sospensione dal 09/07 al 09/08 per attività di accertamento sanitario all'interno della base e lockdown disposto dall'autorità libica

-Pal. nr. 4 impermeabilizzazione tetto -Pal. 7 corrimano sic. -Pal. 5,6,7,8 Montagg. Scale sicurezza accesso tetti	LUGLIO -75 gg	OTTOBRE	<ul style="list-style-type: none"> • INIZIO LAV. 05/07 • Sospensione dal 19/7 al 22/7 per festività libica; • Sospensione dal 09/07 al 09/08 per attività di accertamento sanitario all'interno della base e lockdown disposto dall'autorità libica
LAVORI DI PROSSIMO AFFIDAMENTO	PREVISIONE INIZIO LAVORI E DURATA	PREVISIONE TERMINE LAVORI	Note
Cucina - sostituz. Pavimentazione	settembre - 20 gg	ottobre	<ul style="list-style-type: none"> • EMESSO ORDINATIVO a ditta • gg. 10/09/2021 pavimentaz. consegnata a Misurata • Inizio lavori dopo spostamento cucina campale.
LAVORI OMI	PREVISIONE INIZIO LAVORI E DURATA	PREVISIONE TERMINE LAVORI	Note
Palazzina nr. 4 - 2°P	Agosto-90gg	Novembre	<ul style="list-style-type: none"> • Lavori consegnati a ditta in data 15 agosto 2021 • Lavori in corso
Fabbricato Servizi nr. 2	Agosto-90 gg	Novembre	<ul style="list-style-type: none"> • Lavori consegnati a ditta in data 15 agosto 2021 • Lavori in corso

CAPITOLO 1189/5 E.F. 2021 - UTENZE E CANONI (AREA COI/COMINFRA)

DENOMINAZIONE	ASSEGNAZIONE	IMPEGNATO	Note
ASSEGNAZIONE DA IMPEGNARE IN CASO DI NECESSITA' APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE.	15.000 €	0,00 €	MINORE ESIGENZA 15.000 €

CAPITOLO 1189/8 E.F. 2021 - UTENZE E CANONI (AREA COI/COMINFRA)

DENOMINAZIONE	ASSEGNAZIONE	IMPEGNATO	Note
CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (INFRASTRUTTURALI)	160.000 €	82.357,50	MINORE ESIGENZA 71.000 €

CAPITOLO 7418/1 E.F. 2021 - UTENZE E CANONI (AREA COI/COMINFRA)

DENOMINAZIONE	ASSEGNAZIONE	IMPEGNATO	Note
ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA LAVORO	15.000 €	15.000 €	DISPONIBILITA' 0,00 €

PROGRAMMAZIONE INFRASTRUTTURALE T.O. (LIBIA)

CAPITOLO 7770/4 - E.F. 2021 (AREA COI/GENIODIFE)

ESIGENZA	IMPORTO €	C.E.	Note
LAVORI DI SPOSTAMENTO DELL'OSPEDALE IN ALTRO SEDIME	1.000.000	N.181121	Procedura Accentrata GENIODIFE

E.F. 2022

PROGRAMMA FINANZIARIO PER IL MANTENIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

CAPITOLO.	ARTICOLO.	DENOMINAZIONE	RICHIESTA ASSEGNAZIONI
1189	5	ACQUISTO ACQUA PER L'IGIENE	15.000 €
1189	6	MINUTO MANTENIMENTO	340.000 €
1189	8	COMBUSTIBILI INFRASTRUTTURA	195.000 €
7418	1	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER MINUTO MANTENIMENTO	20.000 €

PROGRAMMAZIONE INFRASTRUTTURALE T.O. (LIBIA)

CAPITOLO 7770/4 - E.F. 2022 (AREA COI/GENIODIFE)

ESIGENZA	ESTIMATIVO €	Numero del progetto	Note
RIORGANIZZAZIONE DEL FH IN STRUTTURE PREFABBRICATE	550.000 €	Progetto nr. 1 Priorità 1	<ul style="list-style-type: none">Scheda progetto inviata a COI j4 INFRAIn attesa valutazione COI-GENIODIFE
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA NR. 4 (piano primo, parte del piano terra, copertura e facciate)	300.000 €	Progetto nr. 2 Priorità 1	<ul style="list-style-type: none">Scheda progetto inviata a COI j4 INFRAIn attesa valutazione COI-GENIODIFE
REALIZZAZIONE DI BASAMENTI IN C.A. E TETTOIE METALLICHE (area logistica mensa e gruppi elettrogeni)	100.000 €	Progetto nr. 3 Priorità 2	<ul style="list-style-type: none">Scheda progetto inviata a COI j4 INFRAIn attesa valutazione COI-GENIODIFE